

## AVALIAÇÃO DE ILUMINAMENTO

Empresa: Maxi Solados de Poliuretano Ltda.				Setor:		
MEDIÇÃO No	DATA	TURNO	LOCAL DA MEDIÇÃO / OPERAÇÃO EXECUTADA	NIVEL MEDIDO (LUX)	NIVEL MINI (LUX)	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO

01	10/10		Maquete - mesa maqueteiros	630	500	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
02			Maquete - máquinas operatrizes	800	500	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
03			Matrizaria - bancada	820	500	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
04			Matrizaria - fresadora	780	500	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
05			Matrizaria - retífica	760	500	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
06			Matrizaria - rebarbar	550	500	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
07			Matrizaria - forno	360	500	ILUMINAÇÃO DEFICIENTE
08			Matrizaria - banca preparação	890	500	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
09			Química - mesa	950	500	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
10			Química - balcão	900	250	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
11			Química - mesa	520	500	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
12			Química - cabine / estufa	350	500	ILUMINAÇÃO DEFICIENTE
13			Química - depósito	400	150	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
14			Química - balcão preparação / testes	1000	1000	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
15			Moldagem - Rotativa revisão	750/920	500	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
16			Moldagem - Rotativa extração	550	250	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
17			Moldagem - Rotativa abastecimento	840	250	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
18			Pintura - depósito	100	150	ILUMINAÇÃO DEFICIENTE
19			Pintura - abastecimento	150	150	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
20			Pintura - cabine	530	500	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
21			Pintura - cabine	600	500	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
22			Pintura - saída	690	250	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
23			Pintura - bomba tinta	500	150	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
24			Pintura - cabine	700	500	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
25			Pintura - cabine / manual	690	500	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
26			Pintura - cabine / manual	630	500	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
27			Refilagem	780	500	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
28			Refilagem	560	500	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE