AVALIAÇÃO DE RUÍDO

Empresa: MÁQUINAS INCOMAQ LTDA.

Setor:

MEDIÇÃO Nº	DATA	TURNO	LOCAL MEDIÇÃO / FONTES DE RUÍDO	CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO	NÍVEIS DE RUÍDO (dB)		TEMPO DE EXPOSIÇÃO min/DIA		LT DE IMPACTO
					A	C/L	VERIFICADO	MÁX PERMISSÍVEL	
01	04/07/97	Manhã	Administração - mesa	EM ATIVIDADE NORMAL	68		550	S./Lim.	
02			Administração - mesa	EM ATIVIDADE NORMAL	68		550	S./Lim.	
03			Banca - Montagem	EM ATIVIDADE NORMAL	87		550	360	
04			Banca - Montagem	EM ATIVIDADE NORMAL	87		550	360	
05			Usinagem - torno	EM ATIVIDADE NORMAL	88		550	315	
06			Torno	EM ATIVIDADE NORMAL	88		550	315	
07			Caldeiraria	EM ATIVIDADE NORMAL	88		550	315	
08			Esmerilhadeira	EM ATIVIDADE NORMAL	90		550	240	
09			Guilhotina	EM ATIVIDADE NORMAL	102		550	45	
10			Dobradeira	EM ATIVIDADE NORMAL	91		550	205	
11			Prensa	EM ATIVIDADE NORMAL	86		550	415	
12			Plaina	EM ATIVIDADE NORMAL	86		550	415	
13			Solda	EM ATIVIDADE NORMAL	86		550	415	
14			Pintura	EM ATIVIDADE NORMAL	87		550	360	
15			Manutenção	EM ATIVIDADE NORMAL	86		550	415	

MÁQUINAS INCOMAQ LTDA