AVALIAÇÃO DE ILUMINAMENTO

Empresa: METALURGICA METZ LTDA.				Setor:		
MEDIÇÃO Nº	DATA	TURNO	LOCAL DA MEDIÇÃO / OPERAÇÃO EXECUTADA	NIVEL MEDIDO (LUX)	NIVEL MÍNI (LUX)	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO
001	13/10	Manhã	ADMINISTRAÇÃO - MESA RECEPÇÃO	850	500	COM ILUMINAÇÃO NATURAL
002		Manhã	ADMINISTRAÇÃO - TERMINAL	1100	500	COM ILUMINAÇÃO NATURAL
003		Manhã	ALMOXARIFADO - MESA / TERMINAL	230	500	ILUMINAÇÃO DEFICIENTE
004		Manhã	MODELAGEM - MESA	900	500	COM ILUMINAÇÃO NATURAL
005		Manhã	INJETORA CENTRÍFUGA - MESA	550	200	
006		Manhã	GALVANOPLASTIA - BANHOS	280/600	250	COM ILUMINAÇÃO NATURAL
007		Manhã	INJETORAS SOB PRESSÃO - MÁQUINAS	550	250	
008		Manhã	SEPARAÇÃO - MESA	120	250	ILUMINAÇÃO DEFICIENTE
009		Manhã	POLIMENTO - POLITRIZES	300	250	
010		Manhã	PINTURA IMERSÃO - MESA	50	250	ILUMINAÇÃO DEFICIENTE
011		Manhã	PINTURA IMERSÃO - BANHO	250	250	
012		Manhã	PINTURA IMERSÃO - CABINE	400	250	COM ILUMINAÇÃO NATURAL
013		Manhã	EXPEDIÇÃO (ENFEITES) - MESA INSPEÇÃO	900	500	
014		Manhã	MATRIZARIA - BANCADAS E MÁQUINAS	600/900	500	COM ILUMINAÇÃO NATURAL
015		Manhã	ESTAMPARIA - MÁQUINAS	120/170	250	ILUMINAÇÃO DEFICIENTE
016		Manhã	TAMBORES	500	250	
017		Manhã	MODELAGEM	430/600	500	COM ILUMINAÇÃO NATURAL
018		Manhã	EXPEDIÇÃO (FERRAGENS) - MESA	290	250	