SESI

AVALIAÇÃO DE ILUMINAMENTO

Empresa: SOFT BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA				Setor: PRENSAS		
MEDIÇÃO Nº	DATA	TURNO	ATIVIDADE / OPERAÇÃO / LOCAL	NÍVEL MEDIDO (LUX)	NÍVEL MÍNIMO RECOMENDADO (LUX)	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO
1	21.03.96	Manhã	Estampar couro prensa túnel 5/entrada	430	500	Luz artificial
2	21.03.96	Manhã	Estampar couro prensa túnel 5/saída	117	500	Luz artificial
3	21.03.96	Manhã	Estampar couro prensa mostardini/entrada	120	500	Luz artificial
4	21.03.96	Manhã	Estampar couro prensa mostardini/saída	400	500	Luz artificial
5	21.03.96	Manhã	Estampar couro prensa túnel 2/entrada	600	500	Luz natural e artificial
6	21.03.96	Manhã	Estampar couro prensa túnel 2/saída	100	300	Luz artificial